



ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Мельниковское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Установка детской площадки, приобретение малых архитектурных форм по ул. Ленинградская, 6 в п. Мельниково	1 комп.	1 комп.	586448,00	532000,00	51 448,0	3000,00	586448,0	532000,0	51 448,0	3000,0	535000,0	532000,0	-	3000,0	0,00
- детский городок															
- скамейки	2 шт.	2 шт													
- песочница	1 шт.	1 шт													
- качель	1 шт.	1 шт													
Приобретение и установка локальной канализационной системы по ул. Школьная, 3 в п. Мельниково	1 шт.	1 шт	500000,66	472150,63	24850,03	3000,00	500000,66	472150,63	24850,03	3000,0	500000,66	472150,63	24850,03	3000,0	0,00
Приобретение и установка системы водоочистки ул. Школьная, д.3 пос. Мельниково	1 шт.	1 шт	98400,0	59849,37	38550,63	0,0	98400,0	59849,37	38550,63	0,0	98400,0	59849,37	38550,63	0,0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого			118484 8,66	1064000,0 0	118488,6 6	6000,00	118484 8,66	1064000, 0	118488, 66	6000,0	113340 0,66	1064000, 0	63400,6 6	6000,0	0,00

И.о.главы администрации муниципального образования  С.Д. Николаев_
(подпись) (фамилия, инициалы)

Начальник сектора экономики и финансов  М.Р. Перевалкина
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Николаев С.Д. 8 813 799 1193 Перевалкина М.Р. 8 813 79 91343
(фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение о ходе
реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления
субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответствен- ный исполнитель	Ожидае- мый результат	Состояние исполнени я
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мельниковское сельское поселение на 2017 -2019 год»					
1.	Установка детской площадки, приобретение малых архитектурных форм ул. Ленинградская, 6 в пос. Мельниково				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 2 месяцев с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.	Заключение контракта	В связи с длительным сроком подготовки аукционной документации МК № ЭА-005/18 заключен 20.08.2018г
1.2.	Выполнение работ по установке детской площадки, приобретению малых архитектурных форм в ул. Ленинградская, 6 в пос. Мельниково	В срок до 01 октября текущего финансового года	Подрядная организация	Благоустройство территории	Выполнение работ по установке детской площадки, приобретению малых архитектурных форм в ул. Ленинградская, 6 в пос. Мельниково 17.09.2018г
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт от 17.09.2018г. Исполнение в сроки, предусмотренные МК, по 28.09.2018 г
2.	Приобретение и установка локальной канализационной системы ул. Школьная, 3 в пос. Мельниково				

2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 2 месяцев с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.	Заключение контракта	В связи с жалобой в УФАС и отмены закупки сроки передвинуты МК № К4-10/18 от 08.10.2018г
2.2.	Выполнение работ по приобретению и установке локальной канализационной системы ул. Школьная, 3 в пос. Мельниково	В срок до 01 октября текущего финансового года	Подрядная организация	Установка локальной канализационной системы	Выполнение работ по приобретению и установке локальной канализационной системы ул. Школьная, 3 в пос. Мельниково 19.10.2018г
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт от 19.10.2018г. Исполнение в сроки, установленные МК по 19.10.2018г
3.	Приобретение и установка системы водоочистки ул. Школьная, д.3 пос. Мельниково				
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца с момента подписания доп. соглашения о предоставлении субсидии	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.	Заключение контракта	МК №Е20-11/18 от 20.11.2018г
3.2.	Выполнение работ по приобретению и установке системы водоочистки ул. Школьная, 3 в пос. Мельниково	В срок до 15 декабря текущего финансового года	Подрядная организация	установка системы водоочистки и	Выполнение работ по приобретению и установке системы водоочистки ул. Школьная, 3 в пос. Мельниково 14.12.2018г
3.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен.	Акт приемки-передачи объекта заказчику	Акт от 14.12.2018г Исполнение в сроки, установленны

			Обл	подрядчик ом	е МК по 21.12.2018г
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мельниковское сельское поселение на 2017 -2019 год»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Октябрь, декабрь 2018 года	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.	Исполнение муниципальн ого контракта в полном объеме	Исполнение МК в полном объеме: 1.Акт от 17.09.2018г. 2. Акт от 19.10.2018г. 3. Акт от 14.12.2018г
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 03 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.	Отчет по освоению целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Подготовлен отчет на 01.01.2019 г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.	Наиболее эффективное использова- ние бюджетных средств	Доп. Соглашение № 1 от 04.10.2018г