


ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Мельниковское сельское поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходов на осуществление мероприятий по выполнению органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Планов ые показат ели результ ативнос ти использ ования субсид ии в соответ ствии с соглаш ением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Ремонт линии уличного освещения в пос. Коврино, Горы	13 шт	13 шт	400000,0	360000,0	40000,0	400000,0	360000,0	40000,0	400000,0	360000,0	40000,0	0,0		
Закупка, установка контейнеров и урн в пос. Торфаное и пос. Васильево	11 шт 16 шт	11 шт 16 шт	100000,0	90000,0	10000,0	99224,0	89224,0	10000,0	0	0	0	776,0		
Ремонт дорог в дер. Хвойное, пос. Васильево, пос. Торфаное	800 пог.м	800 пог. м	707450,0	636700,0	70750,0	707441,86	636700,0	70741,86	504887,61	454400,75	50486,86	0,0		
Итого			1207450,0	1086700,0	120750,0	1206665,86	1085924,0	120741,86	904887,61	814400,75	90486,86	776,0		

И.о. главы администрации поселения: С.Д. Николаев (подпись) (фамилия, инициалы)
 Начальник сектора экономики и финансов: М.Р. Перевалкина (подпись) (фамилия, инициалы)
 Исполнитель: Перевалкина Марина Робертовна (подпись) (фамилия, инициалы)
 8(81379)91343 (номер телефона)



Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение
Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по
достижению целевых показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности
использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мельниковское сельское поселение на 2017-2019 год»					
1.	Ремонт линии уличного освещения в пос. Коверино, Горы		Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2018 года	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	МК № ЭА-006/18 от 05.09.18г
1.2.	Выполнение работ по ремонту линии уличного освещения пос. Коверино, Горы	Июль-сентябрь 2018 года	Подрядная организация	Ремонт линии уличного освещения пос. Коверино, Горы	Выполнение работ по ремонту линии уличного освещения пос. Коверино, Горы 28.09.2018г
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО Мельниковское сельское поселение	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акты № 1,2 от 28.09.18г исполнение в сроки, предусмотренные

			муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области		нные МК, до 01.10.2018г
2.	Закупка, установка контейнеров и урн в пос. Торфяное и пос. Васильево		Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области		
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2018 года	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	МК Е25-06/18 от 25.06.2018 г.
2.2.	Закупка, установка контейнеров и урн в пос. Торфяное и пос. Васильево	Июль-сентябрь 2018 года	Подрядная организация	Закупка, установка контейнеров и урн в пос. Торфяное и пос. Васильево	Закупка, установка контейнеров и урн в пос. Торфяное и пос. Васильево 04.07.2018г
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	ТТН от 04.07.2018г Исполнение в сроки, установленные МК не позднее 15.08.2018 года

3.	Ремонт дорог в дер. Хвойное, пос. Васильево, пос. Торфяное		Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области		
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2018 года	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	МК ЭА-004/18 от 03.08.2018г
3.2.	Выполнение работ по ремонту дорог в дер. Хвойное, пос. Васильево, пос. Торфяное	Июль-сентябрь 2018 года	Подрядная организация	Ремонт дорог в дер. Хвойное, пос. Васильево, пос. Торфяное	Выполнение работ по ремонту дорог в дер. Хвойное, пос. Васильево, пос. Торфяное 14.09.18г 05.10.18г 05.10.18г
3.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт № 30 от 14.09.18г (дорога д. Хвойное), Акт № 37 от 05.10.18г (дорога п. Васильево), Акт № 38 от 05.10.18г (дорога п. Торфяное), исполнение в сроки, предусмотренные МК

					до 30.10.2018 года
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мельниковское сельское поселение на 2017-2019 год					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Сентябрь-октябрь 2018 года	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта	В полном объеме: 1. Акт № 1 от 28.09.18г 2. Акт № 2 от 28.09.18г 3. ТТН от 04.07.2018г 4. Акт № 30 от 04.09.18г 5. Акт № 37 от 05.10.18г 6. Акт № 38 от 05.10.18г
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Подготовлен отчет на 01.01.2019г
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Июль-октябрь 2018 года	Администрация МО Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами и конкурсных процедур	Доп. Соглашение № 1 от 15.11.2018г

И.о.главы администрации поселения

/С.Д. Николаев/

МП

